



Heizprotokoll für Zementestrich

Heizbeginn:

Mit dem Aufheizen kann am 21. Tag nach Estricheinbau begonnen werden.

Heizprogramm:

Das nachstehende Heizprogramm ist ohne Nachtabenkung einzuhalten.

Es gilt für eine Gesamt-Estrichnenndicke bis zu 70 mm.

Der Estrich muss noch 3 Tage auf Raumtemperatur abkühlen, um größere thermische Bewegungen nach dem belegen zu vermeiden.

Vor dem belegen ist in jedem Fall eine CM-Messung durchzuführen. (Bodenleger)

Die entsprechenden Restfeuchten sind hierfür zu beachten.

Bemerkung:

Die vorstehenden Aufgaben entsprechen dem Stand der Technik und unseren aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen. Für absolute Gültigkeit kann jedoch im Hinblick auf spezielle örtliche Besonderheiten eine generelle Verbindlichkeit nicht abgeleitet werden.

Hier ist die Beratung im Einzelfall (Hersteller) erforderlich.

Tag	Wasser Vorlauftemperatu	Anmerkungen	Datum	Unterschrift
Tag 21	r 25°			
Tag 22	25°			
Tag 23	25°			
Tag 24	30°			
Tag 25	35°			
Tag 26	40°			
Tag 27	45°			
Tag 28	50°			
Tag 29	Max. 55°			
Tag 30	Max. 55°			
Tag 31	Max. 55°			
Tag 32	45°			
Tag 33	35°			
Tag 34	25°			

Sollte der Estrich nach der Auf und Abheizphase längere Zeit unbehandelt liegen bleiben, ist er vor Oberbelagsverlegung nochmals auf und abzuheizen, und auf Restfeuchte zu prüfen.